

Anejo 15.- PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN	4
-----------------------------	----------

1 INTRODUCCIÓN

A continuación, se adjunta un diagrama en el que se establece la programación de las obras a realizar, que deben de acomodarse para su finalización en un plazo de 24 meses.

ACTIVIDADES MODERNIZACIÓN M.I. PORMA , SECTORES II y III	Total												
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR II	1.526.432,18 €				109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €
BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR III	1.415.614,79 €								101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €
ARQUETA DE FILTRO SECTOR II	238.978,13 €	59.744,53 €	59.744,53 €	59.744,53 €	59.744,53 €								
ARQUETA DE FILTRO SECTOR III	304.877,29 €					76.219,32 €	76.219,32 €	76.219,32 €	76.219,32 €				
TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR II	295.399,09 €									49.233,18 €	49.233,18 €	49.233,18 €	49.233,18 €
ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR II	2.467.202,82 €			112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €
ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR III	3.208.730,14 €			145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €
INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN SECTOR II	252.137,89 €							25.213,79 €	25.213,79 €	25.213,79 €	25.213,79 €	25.213,79 €	25.213,79 €
INST. ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN SECTOR II	798.840,17 €												
INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN SECTOR III	256.361,06 €												
INST. ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN SECTOR III	1.195.796,72 €												
LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV	925.129,51 €												
INST. FOTOVOLTAICA SECTOR II	1.073.363,35 €												
INST. FOTOVOLTAICA SECTOR III	1.445.493,86 €												
RED DE RIEGO SECTOR II	9.264.746,19 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €	772.062,18 €
RED DE RIEGO SECTOR III-A	5.359.243,52 €									669.905,44 €	669.905,44 €	669.905,44 €	669.905,44 €
RED DE RIEGO SECTOR III-B	8.189.273,81 €												
TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION	818.061,74 €												
RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR II	243.004,87 €												
RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR III	415.743,44 €												
MEDIDAS AMBIENTALES	354.988,80 €												
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	173.151,36 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	44.314,00 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €
CONTROL DE CALIDAD	402.688,09 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €
CARTELERIA PRTR	1.924,90 €	962,45 €											
Total mensual Ejecución Material		858.608,89 €	857.646,44 €	1.115.643,39 €	1.224.674,26 €	1.241.149,05 €	1.241.149,05 €	1.266.362,84 €	1.367.478,19 €	2.010.397,49 €	2.010.397,49 €	2.010.397,49 €	2.010.397,49 €
Total acumulado Ejecución Material		858.608,89 €	1.716.255,33 €	2.831.898,73 €	4.056.572,99 €	5.297.722,05 €	6.538.871,10 €	7.805.233,95 €	9.172.712,13 €	11.183.109,62 €	13.193.507,10 €	15.203.904,59 €	17.214.302,07 €
Total mensual Ejecución por Administración		1.186.637,74 €	1.185.307,59 €	1.541.871,47 €	1.692.557,24 €	1.715.326,17 €	1.715.326,17 €	1.750.172,81 €	1.889.918,95 €	2.778.463,56 €	2.778.463,56 €	2.778.463,56 €	2.778.463,56 €
Total acumulado Ejecución por Administración		1.186.637,74 €	2.371.945,32 €	3.913.816,79 €	5.606.374,03 €	7.321.700,20 €	9.037.026,37 €	10.787.199,19 €	12.677.118,14 €	15.455.581,70 €	18.234.045,26 €	21.012.508,82 €	23.790.972,39 €

ACTIVIDADES MODERNIZACIÓN M.I. PORMA , SECTORES II y III	Total												
		Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR II	1.526.432,18 €	109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €	109.030,87 €							
BALSA Y OBRA DE TOMA CANAL SECTOR III	1.415.614,79 €	101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €	101.115,34 €			
ARQUETA DE FILTRO SECTOR II	238.978,13 €												
ARQUETA DE FILTRO SECTOR III	304.877,29 €												
TUBERIA ABASTECIMIENTO SECTOR II	295.399,09 €	49.233,18 €	49.233,18 €										
ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR II	2.467.202,82 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €	112.145,58 €
ESTACIÓN DE BOMBEO SECTOR III	3.208.730,14 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €	145.851,37 €
INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN SECTOR II	252.137,89 €	25.213,79 €	25.213,79 €	25.213,79 €	25.213,79 €								
INST. ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN SECTOR II	798.840,17 €	133.140,03 €	133.140,03 €	133.140,03 €	133.140,03 €	133.140,03 €	133.140,03 €						
INST. ELECTRICA EN ALTA TENSIÓN SECTOR III	256.361,06 €	42.726,84 €	42.726,84 €	42.726,84 €	42.726,84 €	42.726,84 €	42.726,84 €						
INST. ELECTRICA EN BAJA TENSIÓN SECTOR III	1.195.796,72 €							199.299,45 €	199.299,45 €	199.299,45 €	199.299,45 €	199.299,45 €	199.299,45 €
LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 45 KV	925.129,51 €							154.188,25 €	154.188,25 €	154.188,25 €	154.188,25 €	154.188,25 €	154.188,25 €
INST. FOTOVOLTAICA SECTOR II	1.073.363,35 €					134.170,42 €	134.170,42 €	134.170,42 €	134.170,42 €	134.170,42 €	134.170,42 €	134.170,42 €	134.170,42 €
INST. FOTOVOLTAICA SECTOR III	1.445.493,86 €					180.686,73 €	180.686,73 €	180.686,73 €	180.686,73 €	180.686,73 €	180.686,73 €	180.686,73 €	180.686,73 €
RED DE RIEGO SECTOR II	9.264.746,19 €												
RED DE RIEGO SECTOR III-A	5.359.243,52 €	669.905,44 €	669.905,44 €	669.905,44 €	669.905,44 €								
RED DE RIEGO SECTOR III-B	8.189.273,81 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €	682.439,48 €
TELECONTROL Y CENTRO DE GESTION	818.061,74 €					102.257,72 €	102.257,72 €	102.257,72 €	102.257,72 €	102.257,72 €	102.257,72 €	102.257,72 €	102.257,72 €
RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR II	243.004,87 €							40.500,81 €	40.500,81 €	40.500,81 €	40.500,81 €	40.500,81 €	40.500,81 €
RETIRADA Y RECICLADO ACEQUIAS SECTOR III	415.743,44 €							69.290,57 €	69.290,57 €	69.290,57 €	69.290,57 €	69.290,57 €	69.290,57 €
MEDIDAS AMBIENTALES	354.988,80 €								70.997,76 €	70.997,76 €	70.997,76 €	70.997,76 €	70.997,76 €
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD	173.151,36 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €	7.214,64 €
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION	44.314,00 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €	1.846,42 €
CONTROL DE CALIDAD	402.688,09 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €	16.778,67 €
CARTELERIA PRTR	1.924,90 €												962,45 €
Total mensual Ejecución Material		2.096.641,66 €	2.096.641,66 €	2.047.408,48 €	2.047.408,48 €	1.769.404,12 €	1.660.373,25 €	1.947.785,46 €	2.018.783,22 €	2.018.783,22 €	1.917.667,88 €	1.917.667,88 €	1.918.630,33 €
Total acumulado Ejecución Material		19.310.943,73 €	21.407.585,39 €	23.454.993,87 €	25.502.402,34 €	27.271.806,46 €	28.932.179,71 €	30.879.965,17 €	32.898.748,40 €	34.917.531,62 €	36.835.199,50 €	38.752.867,39 €	40.671.497,72 €
Total mensual Ejecución por Administración		2.897.657,05 €	2.897.657,05 €	2.829.614,49 €	2.829.614,49 €	2.445.399,43 €	2.294.713,66 €	2.691.930,81 €	2.790.053,05 €	2.790.053,05 €	2.650.306,90 €	2.650.306,90 €	2.651.637,06 €
Total acumulado Ejecución por Administración		26.688.629,44 €	29.586.286,49 €	32.415.900,98 €	35.245.515,46 €	37.690.914,89 €	39.985.628,55 €	42.677.559,37 €	45.467.612,41 €	48.257.665,46 €	50.907.972,37 €	53.558.279,27 €	56.209.916,32 €